



Övergripande beskrivning Kungsgatan

Omläggning fjärrvärmeledning

Kungsgatan utgör en kritisk del av Enköpings fjärrvärmenät. Efter en allvarlig läcka under vintern 2023 har behovet av en omläggning blivit akut. Det här projektet syftar till att stärka driftsäkerheten, minska framtida störningar och modernisera infrastrukturen – med genomförande i tre etapper under 2025.

Amanda jansson

2025-04-08

Bakgrund

Kungsgatan i Enköping är en central pulsåder i stadens fjärrvärmenät, med ledningar som försörjer bland annat sjukhuset – en samhällskritisk verksamhet med höga krav på driftsäkerhet. Under julhelgen 2023 inträffade en omfattande läcka vid kammare K108, strax utanför kommunhusbygget. Reparationen försvårades av obrukbara ventiler och medförde trafikstörningar, höga kostnader samt akuta åtgärder för att trygga värmeleveransen. Händelsen visade tydligt behovet av en långsiktig lösning.

Syfte

Projektet syftar till att säkerställa en robust och driftsäker fjärrvärmeförsörjning till östra Enköping, särskilt för sjukhuset. Genom att ersätta den gamla ledningen med en ny, modern lösning i Kungsgatan ska framtida driftstörningar minimeras. Projektet samordnas även med kommunala planer för gatuupprustning och asfaltsåterställning, och tar hänsyn till miljö- och kulturmiljökrav i området.

Omfattning

Projektet avser omläggning av cirka 450 meter fjärrvärmeledning längs den nordvästra sidan av Kungsgatan. Arbetet omfattar projektering, samordning med andra ledningsägare, hantering av tillstånd (såsom arkeologiska frågor och hänsyn till trädrotter), schaktning, installation, provtryckning och driftsättning. Efter avslutat arbete sker återställning av ytor samt utvärdering av genomförandet.

Projektets omfattning är begränsad till huvudledningen i Kungsgatan samt omkoppling av servisledningar till angränsande fastigheter. Det omfattar inte sekundära nät eller intilliggande gator, med undantag för området vid parkeringen intill sjukhusets lastzon.

Tidplan och etappindelning genomförande

Etappindelningen beskrivs nedan samt i bifogad översiktsbild och TA-planer.

Etapp 1 och 2 (v.17–v.28):

Arbetet startar i vecka 17. Etapperna genomförs parallellt och omfattar schaktning, ledningsläggning samt förberedande installationer. Under hela arbetsperioden kommer Kungsgatan att hållas öppen för fordonstrafik, med endast ett körfält avstängt i enlighet med gällande trafikanordningsplan.

Semesteruppehåll (v.28–v.32):

Arbetet pausas under industrisemestern.

Etapp 3 (v.32–v.43):

Efter sommaren återupptas arbetet med slutförande av installation, återställning och driftsättning. Under denna etapp kommer delar av Kungsgatan att stängas av. Trafiken inklusive busstrafik leds om, prioriterad utryckningstrafik (blåljustrafik) garanteras fortsatt framkomlighet.

Information till boende – eventuella störningar

Under projektets genomförande kan boende längs Kungsgatan komma att påverkas av tillfälliga störningar. Dessa kan inkludera buller från schaktning och maskiner, begränsad framkomlighet samt omledning av trafik, särskilt under etapp 3 då delar av gatan stängs av.

Tillgång till fastigheter kommer att säkerställas, men vissa tillfälliga förändringar i gångvägar eller parkering kan förekomma. Arbetet planeras så att störningarna blir så kortvariga och begränsade som möjligt.

Kortare avbrott i värmeleveransen kan förekomma och meddelas i god tid till berörda.

Direkt berörda fastighetsägare har kontaktats personligen och kommer fortsatt att informeras på samma sätt.

Övrig information om arbetet, trafikförändringar och viktiga tidpunkter publiceras löpande på vår webbplats.

Mål

Projektet ska förbättra driftsäkerheten, reducera risken för framtida driftstopp, uppfylla miljö- och kulturkrav, samt minimera påverkan på trafik och allmänhet. Målet är också att höja systemets livslängd och minska framtida underhållsbehov.

